

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
	FORTAMUN 2025	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS CAMPOS DEPORTIVOS.	CAMPO DE FÚTBOL "LAS VIAS" CAMPO DE FÚTBOL "LOS NARANJALES" DE LA CABECERA MUNICIPAL; CAMPO DE BEISBOL; CAMPO DE FÚTBOL COL. JARDÍN Y CAMPO DE FÚTBOL (UNIDAD DEPORTIVA) DE VILLA MANUEL; CAMPO DE FÚTBOL POB. GRACIANO SÁNCHEZ; CAMPO DE FÚTBOL POB. FCO. I. MADERO CAMPO DE BEISBOL DEL EJ. AURELIANO CABALLERO Y CAMPO DE BEISBOL EJ. GONZÁLEZ DEL MPIO. DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS	MGT-DOPDU-IR-FORTAMUN-2025-001			ANEL KARINA OCHOA AYALA		\$ 1,454,618.24	\$ 1,454,618.24	\$ 1,454,618.24	100%	100%	TERMINADA
	FORTAMUN 2025	REMODELACIÓN DE INSTALACIONES DEL GIMNASIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS	MUNICIPIO DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS	MGT-DOPDU-IR-FORTAMUN-2025-002			WELT CONSORCIO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO		\$ 2,261,550.39	\$ 2,261,550.39	\$ 2,261,550.39	100%	100%	TERMINADA
	FORTAMUN 2025	REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA SALUD	EJ. ATIZAPAN DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS	MGT-DOPDU-IR-FORTAMUN-2025-777			INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO		\$ 598,700.06	\$ 598,700.06	\$ 595,603.36	100%	99%	EN PROCESO
	FISMUN 2025	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE	CALLE FCO I MADERO AV. INSURGENTES Y 15 DE MAYO DE LA ZONA CENTRO DE VILLA MANUEL DEL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ TAM	MGT-DOPDU-IR-FAISMUN-2025-001			INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS DE GONZÁLEZ		\$ 1,975,505.48	\$ 1,975,505.48	\$ 1,975,505.48	100%	100%	TERMINADA
	FISMUN 2025	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS.	CALLE 1° DE MAYO / EMILIO PORTES GIL Y REPUBLICA DE HONDURAS. COL. AVIACION DE VILLA MANUEL DEL MPIO. DE GONZÁLEZ TAM.	MGT-DOPDU-IR-FAISMUN-2025-002			CARLOS PIÑERO BARRERA		\$ 2,596,969.58	\$ 2,595,104.59	\$ 2,581,681.65	100%	99%	EN PROCESO
	FISMUN 2025	CONSTRUCCION DE 700 M2 DE BACHEO CON CARPETA ASFALTICA Y 100 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN VILLA MANUEL Y CONSTRUCCION DE 600.00 M2 DE BACHEO CON CARPETA ASFALTICA Y 200.00 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL Y 600.00 M2 BACHEO CON CARPETA ASFALTICA EN EL POB. GRACIANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS	VILLA MANUEL, GRACIANO SANCHEZ Y MUNICIPIO DE GONZÁLEZ TAM.	MGT-DOPDU-IR-FAISMUN-2025-003			CARLOS CUAUHTEMOC DE LA GARZA SEPULVEDA		\$ 1,904,733.22	\$ 1,904,733.22	\$ 1,904,733.22	100%	100%	TERMINADA
	FISMUN 2025	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VERACRUZ/BENIGNO CARRIZALEZ Y DREN PLUVIAL DE LA COL. PILOTO DE VILLA MANUEL DEL MPIO. DE GONZÁLEZ TAM.	COL. PILOTO DE VILLA MANUEL DEL MPIO. DE GONZÁLEZ TAM.	MGT-DOPDU-IR-FAISMUN-2025-004			JORGE ALEJANDRO ZAMORAN RUIZ		\$ 2,217,555.41	\$ 2,217,555.41	\$ 2,217,555.41	100%	100%	TERMINADA
	FISMUN 2025	REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS	MUNICIPIO DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS	MGT-DOPDU-IR-FAISMUN-2025-005			JUAN ADAN TORRES CASTILLO		\$ 4,055,172.97	\$ 4,055,172.97	\$ 4,034,197.94	100%	99%	EN PROCESO
	FISMUN 2025	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR	MUNICIPIO DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS	MGT-DOPDU-IR-FAISMUN-2025-006			MIGUEL ANGEL CRUZ CEPEDA		\$ 1,398,478.40	\$ -	\$ 419,543.52	0%	30%	EN PROCESO
	FISMUN 2025	REHABILITACION DE INSTALACIONES PARA EL PROYECTO DE EDUCACION SUPERIOR EN GONZALEZ TAMAULIPAS	MUNICIPIO DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS	MGT-DOPDU-IR-FAISMUN-2025-007			LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO		\$ 4,985,817.34	\$ 4,985,817.34	\$ 4,960,028.66	100%	99%	EN PROCESO
	FISMUN 2025	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC DE 10" DE DIAMETRO	CALLE JALISCO ENTRE VERACRUZ Y PRIV. JALISCO DE LA COLONIA PILOTO DE VILLA MANUEL MUNICIPIO EN GONZALEZ TAMAULIPAS	MGT-DOPDU-AD-FAISMUN-2025-008			JOSE ANGEL PADRON SERRANO		\$ 376,141.17	\$ -	\$ 112,842.35	0%	30%	EN PROCESO
	FISMUN 2025	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	CALLE NICOLAS BRAVO/IGNACIO ZARAGOZA Y MANUEL GONZALEZ DE LA ZONA CENTRO DE LA CABEZERA MUNICIPAL DE GONZALEZ TAMAULIPAS	MGT-DOPDU-IR-FAISMUN-2025-009			JOSE GUADALUPE GONZALEZ MEDELLIN		\$ 562,385.50	\$ -	\$ 168,715.65	0%	30%	EN PROCESO

González GOBIERNO MUNICIPAL ayuntamiento 2024-2027			ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS Ejercicio Fiscal 2025												Tamaulipas GOBIERNO DEL ESTADO	
No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)		
					Inicio	Término			Contratado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero			
	FORTAMUN 2025	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS CAMPOS DEPORTIVOS:	CAMPO DE FUTBOL "LAS VIAS" CAMPO DE FUTBOL "LOS NARANJALES" DE LA CABECERA MUNICIPAL; CAMPO DE BEISBOL CAMPO DE FUTBOL COL. JARDIN Y CAMPO DE FUTBOL (UNIDAD DEPORTIVA) DE VILLA MANUEL; CAMPO DE FUTBOL POB. GRACIANO SANCHEZ; CAMPO DE FUTBOL POB. FCO. I. MADERO CAMPO DE BEISBOL DEL EJ. AURELIANO CABALLERO Y CAMPO DE BEISBOL EJ. GONZALEZ DEL MPIO. DE GONZALEZ TAMAULIPAS	MGT-DOPDU-IR-FORTAMUN-2025-001			ANEL KARINA OCHOA AYALA		\$ 1,454,618.24	\$ 1,454,618.24	\$ 1,454,618.24	100%	100%	TERMINADA		
	FISMUN 2025	REABILITACION DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC DE 10" DE DIAMETRO	CALLE MIGUEL HIDALGO E/20 DE NOVIEMBRE Y VENUSTIANO CARRANZA DE VILLA MANUEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS	MGT-DOPDU-AD-FAISMUN-2025-010			OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON		\$ 675,843.97	\$ -	\$ 202,753.19	0%	30%	EN PROCESO		
	FISMUN 2025	REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE 10" DE DIAMETRO	CALLE 20 DE NOVIEMBRE/FRANCISCO JAVIER MINA Y FRANCISCO I. MADERO DE LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GONZALEZ TAMAULIPAS	MGT-DOPDU-IR-FAISMUN-2025-011			JOSE GUADALUPE GONZALEZ MEDELLIN		\$ 1,095,917.03	\$ -	\$ 328,775.11	0%	30%	EN PROCESO		
	FISMUN 2025	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE PINO SUAREZ Y URSULO GALVAN DE LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA MANUEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS	MGT-DOPDU-IR-FAISMUN-2025-012			INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS DE GONZALEZ		\$ 2,891,538.20	\$ -	\$ 867,461.46	0%	30%	EN PROCESO		
	FISMUN 2025	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS Y ANDADORES EN AREA VERDE EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA COLONIA AVIACION	COLONIA AVIACION DE VILLA DE MANUEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS	MGT-DOPDU-AD-FAISMUN-2025-013			JUAN ADAN TORRES CASTILLO		\$ 560,957.93	\$ -	\$ 168,287.38	0%	30%	EN PROCESO		
	FISMUN 2025			MGT-DOPDU-AD-FAISMUN-2025-014			ANEL KARINA OCHOA AYALA		\$ 529,818.32	\$ -	\$ 158,945.50	0%	30%	EN PROCESO		
	FISMUN 2025	ADECUACION DE ESPACIO PARA INFRAESTRUCTURA COMERCIAL DE DISTRIBUCION DE ALIMENTOS (TIENDA DIF)	CABECERA MUNICIPAL DE GONZALEZ TAMAULIPAS	MGT-DOPDU-AD-FAISMUN-2025-029			SAUL SIFUENTES ALANIS		\$ 646,273.17	\$ -	\$ 193,881.95	0%	30%	EN PROCESO		
	RAMO 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO EQUIPO DE BOMBEO EQUIPO DE CONTROL Y PASTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE ESTACION MANUEL EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS	ESTACIÓN MANUEL MPIO. DE GONZÁLEZ TAM.	N-MGT-DOPDU-IR-R28-2005-001			JOS & DIL		\$ 3,102,950.90	\$ 3,258,364.63	\$ 3,258,364.63	100%	100%	TERMINADA		
									\$32,436,309.04	\$23,852,504.09	\$26,410,426.85					
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS															CONTRALORIA MUNICIPAL	